



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	๑๕,๐๐๐.-	๑๑,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	✓			(๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต.	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๓๕,๘๕๐.-	๑๔,๑๕๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๕	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ	๑,๓๙๘,๘๒๖.-	๑,๒๕๘,๘๕๓.๙๖	๑๓๙,๙๗๒.๐๔	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็ก	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ ม.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	
๓	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. นาหัวบ่อ	๘๕๐,๓๐๐.-	๘๕๐,๑๕๕.-	๑๔๕.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๔	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๒-๕ ปี)	๒๓๘,๐๐๐.-	๑๖๘,๑๙๘.-	๖๙,๘๐๒.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ ตำบลนาหัวบ่อ	๒๐,๐๐๐.- -๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาล้อม กุดตะกล้า	๔๕๗,๘๐๐.-	๔๗๙,๔๐๐.-	-๒๑,๖๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๗	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ	๗๐๑,๔๐๐.-	๖๗๒,๓๐๐.-	๒๙,๑๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๘	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพน เพ็ก	๘๑๙,๐๐๐.-	๗๘๘,๓๐๐.-	๓๐,๗๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๙	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโพนตุมหนองแสง	๔๙๕,๖๐๐.-	๔๙๙,๒๐๐.-	-๓,๖๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๑,๗๐๐.-	๖๑,๓๙๗.-	๔๐,๓๐๓.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับพ่นหมอกควัน)	๓๐,๐๐๐.- +๒๐,๐๐๐.-	๒๙,๗๕๗.๕๐	๒๐,๒๔๒.๕๐	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐.-	๓๒,๘๒๐.-	๑๗,๑๘๐.-	✓			(๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	
๓	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	๑๔๔,๐๐๐.-	๑๑๓,๐๐๐.-	๓๑,๐๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๖	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๗	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชนบ้านหนอง ผักตบ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๘	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชนบ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน บ้านโพนตุ้ม หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพิบาลในชุมชน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพิบาลในชุมชน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๐	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๑๔	คำ่วิสดุวิทยาาสตร์หรือ การแพทย	๑๔๐,๐๐๐.-	๕๙,๕๐๐.-	๘๐,๕๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕,๐๐๐.-	๖,๓๗๕.-	๘,๖๒๕.-	✓			(๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการบริหารจัดการขยะ เปียกตำบลนาหัวบ่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๑๑,๐๐๐.-	๒๑๑,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๑ ม.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.-	๒๗,๖๐๐.-	๒,๔๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด "นาห้วยบ่อ เกมส์"	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	
๒	ค่าวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๘๘๐.-	๑๒๐.-	✓			(๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๑ ม.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	

๑.๑๒ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.-	๑๘,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๑๙,๒๐๐.-	๖,๐๘๓,๔๐๐.-	๕๓๕,๘๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๖๐๖,๔๐๐.-	๑,๕๘๕,๖๐๐.-	๒๐,๘๐๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๔	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากษตร

๒.๑๐ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐.-	๑๕,๙๐๐.-	๔,๑๐๐.-	✓			(๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ พ.ย. ๖๕)	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญ ข้าวเม่า	๓๐,๐๐๐.- -๓๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ พ.ย. ๖๕)	สำนักปลัด	
๔	โครงการบุญประเพณี นมัสการพระธาตุเกตุดอก จุฬามณี	๓๐,๐๐๐.- -๓๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๒๘ ก.พ. ๖๖)	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	๗๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดสร้างเรือไฟ อำเภอนิพนธ์สวรรค์	๗๕,๐๐๐.-	๗๕,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภัย บนท้องถนน	๑๐,๐๐๐.-	๙,๔๐๐.-	๖๐๐.-	✓			(๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ เม.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนป้องกันและการ บริหารจัดการสาธารณภัย ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๖)	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลนาหัวบ่อ	๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ เม.ย. ๖๖ – ๓ มิ.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัด นครพนม	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๕	โครงการเยียวยาช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัด นครพนม (ถนนสายข้าง อบต.นาหัวบ่อ ไปจนถึงสิ้นสุด โครงการ)	๑๔,๐๐๐.-	๑๓,๙๘๘.๐๖	๑๑,๙๔	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านหนองแสง - บ้านเสาเล้า)	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๒๑๖.๑๔	๗๘๓.๘๖	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโพนตุม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโพนตุมเก่า ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๖๐,๐๐๐.-	๕๓,๘๒๖.๗๒	๖,๑๗๓.๒๘	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๑๔,๔๙๔.๓๕	๓๕,๕๐๕.๖๕	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้าน นาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (หน้าบ้าน นายบุญชอบ อุณาพรหม ไปจน สิ้นสุดโครงการ)	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๗๘๔.๘๒	๒๑๕.๑๘	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้าน นาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจาก หน้าบ้านนายอูย มณีรัตน์ ไป จนสิ้นสุดโครงการ)	๖๐,๐๐๐.-	๔๓,๓๓๒.๐๓	๑,๖๖๗.๙๗	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้าน นาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจาก ข้างโรงเรียนบ้านนาล้อม กุดตะกล้า - ไปจนสิ้นสุด โครงการ)	๔๕,๐๐๐.-	๔๔,๖๖๒.๒๙	๓๓๗.๗๑	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านนางประคองโยลีย์)	๓๗,๐๐๐.-	๓๖,๘๙๐.๔๖	๑๐๙.๕๔	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ตูม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายหนา นามนา ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๐,๐๐๐.-	๒๒,๐๓๙.๘๗	๗,๙๖๐.๑๓	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ตูม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายธนา มหาวงศ์ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๐,๐๐๐.-	๒๘,๘๗๙.๖๒	๑,๑๒๐.๓๘	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว แดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (ถนนสายหนองบัว แดง - หนองเข้มน)	๒๓,๐๐๐.-	๒๒,๘๔๐.๘๖	๑๕๙.๑๔	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้าน เจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจาก สามแยกหมอทองหล่อ ปากดี ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๗๐,๐๐๐.-	๖๗,๓๘๗.๖๗	๒,๖๑๒.๓๓	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากบ้านนาย เหรียญ โยลัย ไปจนถึงสิ้นสุด โครงการ)	๑๔,๐๐๐.-	๑๓,๙๓๓.๘๒	๖๖.๑๘	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสาย บ้านเจริญศิลป์ - บ้านหนองทม)	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๘๗,๓๒๔.๒๕	๑๒,๖๗๕.๗๕	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพน สวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายดอนปู่ตา เริ่มจาก บ้านนายยมนา โยลัย ไปจน สิ้นสุดโครงการ)	๓๔,๐๐๐.-	๓๓,๑๐๖.๙๖	๘๙๓.๐๔	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากหน้าบ้าน นายภาคินัย จันดาประดิษฐ์ ไปจนสิ้นสุดโครงการ)	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๗๒,๘๒๑.๕๗	๑๒๗,๑๗๘.๔๓	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายดอนปู่ตา เริ่มจาก บ้านนางอินทอง ปัญหาไชย ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๐,๐๐๐.-	๒๖,๓๗๘.๕๐	๓,๖๒๑.๕๐	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๘	โครงการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-			✓	(๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.-	๑๘,๕๕๐.-	๑,๕๕๐.-	✓			(๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตำบลนาหัวบ่อ	๓๕,๐๐๐.-	๓๒,๑๐๐.-	๒,๙๐๐.-	✓			(๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ โพนสวรรค์	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			(๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๙๘,๗๐๐.-	๐.-	๑๙๘,๗๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านโพนเพ็ก - บ้านหนองผักตบ)	๒๔๘,๐๐๐.-	๐.-	๒๔๘,๐๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐.-	๐.-	๖๐,๐๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายบุญชอบ อุณาพรม ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๗๑,๐๐๐.-	๐.-	๑๗๑,๐๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากหน้าบ้านนายสมนึก โยลัย ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๗๓,๓๐๐.-	๐.-	๑๗๓,๓๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายยุทธยา โยลัย ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๕,๓๐๐.-	๐.-	๒๕,๓๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากสามแยก บ้านนายบัวรอง มณีรัตน์ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๑๑๐,๐๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจาก นายนายคำพร โยลัย ไปจนถึง สิ้นสุดโครงการ)	๗๗,๐๐๐.-	๗๖,๕๐๐.-	๕๐๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายสุรศักดิ์ มัยวงศ์ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๙๕,๐๐๐.-	๐.-	๙๕,๐๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพนตุม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนเดิมข้างป่าช้า ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๑๐,๕๕๐.-	๐.-	๒๑๐,๕๕๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนาง อรัญญา กามดำ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๐,๘๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๘๐๐.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากวัดป่าเจริญศิลป์ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๔๐,๗๘๑.-	๑๔๐,๐๐๐.-	๗๘๑.-	✓			(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน ๒ ซ้ำทาง บ้านหนองผักตบ หมู่ ๙ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	๒๖๖,๐๐๐.-	๐.-	๒๖๖,๐๐๐.-			✓	(๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้าน นายปรากฏ มากอง ถึงสวน ยาง นางบานเย็น มากอง)	๒๙๔,๐๐๐.-	๐.-	๒๙๔,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนางคำศรี ว่างสุชี ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๖๓,๐๐๐.-	๐.-	๒๖๓,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านนาล้อม - บ้านต้าย ตำบลโพธารวรรค์)	๔๙๖,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านนาล้อม - บ้านเจริญศิลป์)	๔๙๖,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายถวิล ชินบุรณ์ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๐๓,๐๐๐.-	๐.-	๒๐๓,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านนาหัวบ่อ-บ้านกุดตะกล้า ตำบลโพธารวรรค์)	๔๙๓,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๓,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๗	โครงการขยายไหล่ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านนาหัวบ่อ-บ้านกุดตะกล้า ตำบลโพธารวรรค์)	๒๓๘,๐๐๐.-	๐.-	๒๓๘,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหน้าบ้านนายสมรืน โปติยะ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๐๗,๐๐๐.-	๐.-	๓๐๗,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิมหน้าบ้านนายทิพย์ โยลีย์ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๑๑,๐๐๐.-	๐.-	๓๑๑,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนา หัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหน้า โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพน เพ็ก ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๗๔,๐๐๐.-	๐.-	๗๔,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสวนยางนายอำนาจ นาเมืองรักษ์ ไปจนถึงสิ้นสุด โครงการ)	๓๐๖,๐๐๐.-	๐.-	๓๐๖,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากลานคอนกรีตเดิม)	๕๐๐,๐๐๐.-	๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพธิ์ตูม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสามแยกสวนยางนายณรงค์ชัย อุณาพรหม ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๑๗,๐๐๐.-	๐.-	๓๑๗,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพธิ์ตูม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสามแยกนายนิตชัย แสนพล ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๓๒,๐๐๐.-	๐.-	๑๓๒,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพนตุม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสวนยางนายสงบ เวียงผาง ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๔๓๙,๗๐๐.-	๐.-	๔๓๙,๗๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโพนตุม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสามแยกดอนปู่ตา-ไปถึงห้วยตุม)	๕๒,๐๐๐.-	๐.-	๕๒,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนตุม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนางาญ บุญเถิง ชัยนาม ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๖๐,๐๐๐.-	๐.-	๓๖๐,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตุม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหนองแดง ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๗๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๗๐,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๓๑,๕๐๐.-	๐.-	๒๓๑,๕๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปฝายน้ำล้นหนองเข็ม)	๔๘๘,๐๐๐.-	๐.-	๔๘๘,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากหน้าบ้านนายแก่น บางพรมบาง ไปตามเส้นทางถึง บ้านนายระนอง คลี่สำ)	๒๔๒,๐๐๐.-	๐.-	๒๔๒,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัว แดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากถนนแอสฟัล ติก คอนกรีตทางหลวงชนบท ๔๐๓๖ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๖๔,๐๐๐.-	๐.-	๑๖๔,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนา หัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายวาด คลี่สำ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๔๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๔๐,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านเจริญศิลป์- บ้านนาล้อม)	๔๙๖,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสวนนางสีนินาฏ บางพรมบางไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๖๗,๐๐๐.-	๐.-	๓๖๗,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสามแยกนายนายจำกัต โยสัยไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๒๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๒๐,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนอง ผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัว บ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนา นายธง โยลีย์ ไปจนถึงสิ้นสุด โครงการ)	๕๐๐,๐๐๐.-	๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนอง ผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัว บ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจาก สวนยางนายเพชรราษฎร์ โยลีย์ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๖๑,๐๐๐.-	๐.-	๑๖๑,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนอง ผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัว บ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจาก สามแยกสวนยางนายกร ทาคี ละ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๓๘๒,๐๐๐.-	๐.-	๓๘๒,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม ไป จนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๑๑๗,๐๐๐.-	๐.-	๑๑๗,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากสามแยกบ้านนาย รณชัย ช่างคำ ไปจนถึงสิ้นสุด โครงการ)	๔๙๕,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๕,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากสามแยก บ้านนายปราณี วิไลล้ำ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๘๒,๔๐๐.-	๐.-	๘๒,๔๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวัณ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากโครงการเดิมนานางลัดดา โยลัย ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๔๙๓,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๓,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวัณ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากโครงการเดิมนานายเกต บางพรมบาง ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ)	๔๙๓,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๓,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโพธิ์เพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวัณ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านโพธิ์เพ็ก - บ้านเสาเล้า ตำบลโพธารวัณ)	๔๙๖,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาหัว บ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากนาง ไพบูรณ์ สุวรรณมาโจ ไปจน สิ้นสุดโครงการ)	๓๖๗,๙๐๐.-	๐.-	๓๖๗,๙๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม (ถนนสายบ้าน หนองผักตบ-บ้านโพนเพ็ก)	๔๙๖,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากหน้าบ้านนายสากล โยลีย์ ไปจนถึงโครงการ)	๔๘๓,๐๐๐.-	๐.-	๔๘๓,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (ณ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔)	๒๐๗,๐๐๐.-	๐.-	๒๐๗,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัด นครพนม (หน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองผักตบ)	๑๘,๐๐๐.-	๐.-	๑๘,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจาก โครงการเดิมหน้าบ้านนาย วัชรากรณ์ มณีรัตน์ ไปจน สิ้นสุดโครงการ)	๔๙๖,๐๐๐.-	๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจริญ ศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัด นครพนม (เริ่มจากสามแยก นางนางวิสัยทอง โยธย ไปจน สิ้นสุดโครงการ)	๑๔๑,๐๐๐.-	๐.-	๑๔๑,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า แสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (ถนนสายบ้านเจริญศิลป์ - บ้านหนองท่ม ตำบลบ้านค้อ)	๕๐๐,๐๐๐.-	๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า แสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้าน นาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพธารวรรค์ จังหวัดนครพนม (บริเวณ รอบหนองผือ)	๒๕๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๕๐,๐๐๐.-			✓	(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน เจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม เริ่มจากบ้าน นายปรีดา คำลือ ถนน วัดป่าช้าบ้านเจริญ ศิลป์ ไปจนถึงสิ้นสุด โครงการ	๓๒๕,๓๑๙.๕๕	๐.-	๓๒๕,๓๑๙.๕๕		✓		(๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)	กองช่าง	
รวม ๑๓๐ โครงการ		๓๓,๕๐๕,๔๗๙.๕๕	๑๕,๗๕๙,๘๔๕.๔๕	๑๗,๓๑๕,๖๓๒.๑๐						

ปัญหา อุปสรรค

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อมีปัญหาความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อมีบุคลากรไม่เพียงพอกับตำแหน่งงาน/มีการโอนย้าย
๓. มีการปรับปรุงระบบ e-plan

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติและเงินสะสม
๓. เห็นควรจัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงานที่ว่าง